

Navn _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Dato

Anlægsadresse

Er måler plomberet?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der foretaget trykprøvning?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Kunden er instrueret om varmeinstallationens drift	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Kunden har modtaget skriftlig brugervejledning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

	Brugsvandsveksler eller Unit	Varmtvandsbeholder
Fabrikat		
Type nr./navn		
Ventil og KVS-værdi		

	Varmeveksler indirekte anlæg	Blandekreds på varmeanlæg
Fabrikat		
Type nr./navn		
Ventil og KVS-værdi		

Erklæring

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kravene fra Kredsløb i "Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" er overholdt.

www.kredsløb.dk/bestemmelser

Opmærksomheden henledes specielt på krav i "Tekniske bestemmelser" om, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår skal være mindst 30 °C, og returtemperaturen fra kundens varmeinstallation må aldrig overstige 40 °C.

Kredsløb modtager en kopi af den underskrevne indreguleringsrapport ved syn og trykprøvning og godkender og færdigmelder installationen i henhold til "Tekniske bestemmelser."

Dato

Aut. VVS-installatør
Underskrift og stempel

Dato _____

Adresse _____

Installatør _____

Indreguleret af _____

	Ja	Nej	Bemærkninger
Nyt anlæg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Direkte anlæg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indirekte anlæg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1-strengs radiatoranlæg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2-strengs radiatoranlæg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gulvvarmeanlæg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cirkulation brugsvand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brugsvand cirkulationstemperatur og tidsstyret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brugsvand cirkulationspumpe indstillet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Varme cirkulationspumpe indstillet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Differenstrykregulatorens indstillet? (i bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vejrkompenisering?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vejrkompenisering er indstillet og kontrolleret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anlægsføler/udeføler kontrolleret for korrekt OHM?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Isolering af rør før måler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemærkninger

Opvarmet areal m ² ?	
Dimensionerende varmetab KW?	
Flow efter indregulering l/h?	
Brugsvand cirkulationspumpe - type?	
Varme cirkulationspumpe - type?	

Rum	Areal	Rad. Nr. / gulvvarme	Slange-længde	Type	Ydelse W 60/30	Vand strøm l/h	Ventil-fabrikat	Type	For-indstilling